



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 13/CL

del 2 GEN. 2015

OGGETTO: Decreto di concessione in via provvisoria del Ministero del Tesoro n. 1098 dell'1/07/1999. Progetto di infrastrutture nell'agglomerato industriale di San Cataldo. - Rendicontazione finale sulla totalità della spesa.

CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE
GESTIONE SEPARATA IRSAP DI Caltanissetta

Il Responsabile del Procedimento

Vista la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012, con la quale sono stati emanati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8 del 12/01/2012;

Visto lo Statuto dell'IRSAP approvato con Decreto n. 44/Gab del 06/03/2013, dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive;

Visto il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 344 del 22/02/2013, con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/1991, da stipulare tra l'IRSAP e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell'IRSAP n. 5 del 4 marzo 2013, che approva lo schema di accordo tra l'IRSAP e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP;

Visto l'accordo sottoscritto in data 05/03/2013, tra l'IRSAP ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Caltanissetta, Gestione Separata IRSAP, conforme allo schema di cui sopra;

[Handwritten signature]





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R.8/2012

Vista, per quanto applicabile, la legge regionale n. 1 del 04/01/1984, vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della sopracitata legge regionale n. 8 del 12/01/2012;

Vista la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. n. 229 del 17-01-2013, con la quale lo stesso, dal 25/1/2013, ha assunto l'incarico ad interim del coordinamento dell'Ufficio Periferico di Caltanissetta;

Vista la circolare del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. n. 230 del 17-01-2013, con la quale viene disposto ai dirigenti coordinatori di proporre le determinazioni da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo e gestionale delle gestioni separate;

Vista la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. – Gestione Separata di Caltanissetta - Prot. n. 233 del 29-01-2013, con la quale, tra l'altro, si sottolinea che gli atti istruttori, oltre ad essere sottoscritti dal funzionario responsabile, saranno controfirmati dal funzionario direttivo ing. Salvatore Giammusso, o dal funzionario direttivo sig.ra Maria Cristina Dirocco, a seconda che trattasi di materia tecnica o amministrativa, in segno di condivisione della proposta formulata al Direttore Generale;

Premesso:

- **CHE** Con deliberazione del 26 giugno 1997 il CIPE approvò il Patto Territoriale di Caltanissetta comprendente un intervento per la realizzazione di infrastrutture nell'agglomerato industriale di San Cataldo, articolato in due distinti progetti:
 - a) Impianto di depurazione
 - b) Opere di urbanizzazione
- **CHE** l'impianto di depurazione è stato cofinanziato con i fondi del POP 1994/1999, per un'ulteriore somma di £ 1.800.000.000;
- **CHE** l'intervento infrastrutturale venne finanziato dal Ministero del Tesoro del Bilancio della Programmazione Economica con decreto di concessione in via provvisoria n° 1089 del 01/07/1999 ;
- **CHE** la scheda di dettaglio degli investimenti fu la seguente:

A) IMPIANTO DI DEPURAZIONE

a) lavori a base d'asta	£ 989.992.000
b) somme a disposizione dell'Amministrazione	
comp.ze geolog. e prove	£ 38.383.000
Spese generali	£ 102.837.500
IVA	£ 98.999.200

fb



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Imprevisti	£ 37.788.300	
Sommano		£ 278.008.000
Totale (A)		£ 1.268.000.000

B) OPERE DI URBANIZZAZIONE

a) lavori a base d'asta		£ 4.950.158.000
b) somme a disposizione dell'Amministrazione		
Opere di protezione metanodotto	£ 352.145.200	
Indagini geognostiche	£ 55.130.000	
Spese generali	£ 535.743.320	
IVA	£ 495.015.800	
Imprevisti	£ 343.807.680	
Sommano		£ 1.781.842.000
Totale (B)		£ 6.732.000.000

Totale (A+B) £ 8.000.000.000
(€ 4.131.655,19)

- CHE la Stazione appaltante degli interventi è stata individuata nel Consorzio dell'Area di sviluppo industriale della provincia di Caltanissetta;
- CHE a seguito della Legge Regionale n. 8/2012 i "Consorzi ASI" della Regione Sicilia sono stati posti in liquidazione e le rispettive funzioni sono svolte dall'Istituto Regionale delle Attività Produttive "IRSAP" il cui statuto è stato approvato con D.A. n. 44 GAB del 6/03/2013; nella fattispecie le competenze residue del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione sono oggi in capo alla Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta;
- CHE i lavori relativi all'impianto di depurazione, giusto contratto d'appalto in data 29/12/1999 fra Consorzio ASI di Caltanissetta ed A.T.I. "Eureco S.p.a – Geraci Giuseppe Costruzioni S.r.l.", sono stati ultimati in data 14/12/2001, e collaudati in data 12/02/2004;
- CHE i lavori relativi alle opere di urbanizzazione, giusto contratto di appalto in data 29/12/1999 fra Consorzio ASI di Caltanissetta ed A.T.I. "La Novara Carmelo capogruppo;



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Mingoia Giuseppe & C. S.a.s; EDIL A.Z. Di Lo Scrudato Francesco" costituitesi, prima della consegna lavori, in "San Cataldo s.r.l", sono stati eseguiti parzialmente e collaudati in data 15/10/2014;

- **CHE** con Determinazione del Direttore Generale n°114 del 18/07/2002 era stata approvata una perizia di variante e suppletiva per un importo lordo dei lavori di € 2.846.616,61;
- **CHE** alla maggiore spesa in dipendenza dei lavori suppletivi si faceva fronte dalla voce imprevisti di progetto che in forza dell'art. 3 del Disciplinare Ministeriale andava incrementata dell'economia scaturita dal ribasso d'asta;
- **CHE** nel dispositivo di approvazione (punti 3 e 4), il Direttore Generale del Consorzio determinava di:
 - "... Richiedere al Ministero del tesoro la modifica del Decreto n. 1098 del 1.07.1999, nella parte che riguarda il limite della spese generali previsto dall'art. 5 del decreto di finanziamento dell'opera"
 - "Autorizzare, temporaneamente, per le obbligazioni dovute a spese generali fin qui maturate, l'utilizzo degli imprevisti del quadro economico nelle more delle determinazioni che saranno assunte dal Ministero"
- **CHE** con Determinazione del Direttore Generale dell'ex Consorzio ASI di Caltanissetta n. 1 del 21/01/2005 è stata disposta la rescissione del contratto di appalto in danno all'impresa; rescissione che è stata impugnata dalla medesima impresa e che ha portato ad un contenzioso definitivamente transatto in data 12 settembre 2011, con l'esito che pur essendosi proceduto alla rescissione del contratto, l'Amministrazione ha dovuto risarcire, con fondi propri, danni all'impresa per l'importo di € 225.000,00;
- **CHE** a seguito della rescissione del contratto con l'impresa San Cataldo s.r.l. e di sopravvenute prescrizioni da parte dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente il direttore dei lavori fu incaricato a redigere apposita perizia di completamento i cui lavori dovevano porsi a gara di un terzo ed ultimo appalto;
- **CHE** detta perizia fu approvata in linea amministrativa dal Direttore Generale con Determina n. 29 del 30.04.1995 previo parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Procedimento in data 23/04/2005, per l'importo complessivo di € 542.696,58;
- **CHE** al finanziamento di detta perizia si provvedeva:
 - in quanto ad € 113.959,50 a valere sull'economia a quell'epoca accertata dell'appalto del depuratore;
 - in quanto ad € 308.975,92 a valere sull'economia a quell'epoca accertata dell'appalto risolto;

- l'eccedenza mediante risorse da reperire a carico del bilancio consortile.
- **CHE** le coperture finanziarie così come sopra articolate sono ammissibili ai sensi degli artt. 1 e 3 del disciplinare allegato al decreto di concessione in via provvisoria n. 1098 del 1/07/1999 che regola i rapporti tra il Consorzio ASI di Caltanissetta ed il Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- **CHE** il contratto d'appalto delle opere di completamento è stato stipulato in data 06/09/2005 fra Consorzio ASI di Caltanissetta ed "Edil Costruzioni Siciliana S.r.l."; i lavori sono stati ultimati in data 23/03/2006 e collaudati il 15/10/2014;
- **CHE** i certificati di collaudo dei lavori relativi all'impianto di depurazione, e alle opere di urbanizzazione (progetto principale e completamento) sono stati approvati dalla Stazione Appaltante, rispettivamente con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 5, del 23 aprile 2009, Determinazione del Direttore Generale n. ~~1.1.~~ del ~~2.1.1/2015~~ e Determinazione del Direttore Generale n. ~~1.2.~~ del ~~2.1.1/2015~~;
- **CHE** sulla base dei consuntivi netti per lavori accertati e liquidati in fase di collaudo e sulla base delle obbligazioni effettive assunte per spese generali la scheda finanziaria dell'intero investimento può così riassumersi:

A) IMPIANTO DI DEPURAZIONE		
a) Lavori liquidati a collaudo al netto		€ 418.846,55
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Comp.ze geolog. e prove	€ 3.474,40	
Spese generali	€ 76.461,95	
IVA	€ 41.884,66	
Somma b)		€ 121.821,01
TOTALE (A)		€ 540.667,56

fb

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

B) OPERE DI URBANIZZAZIONE		
a) Lavori liquidati a collaudo al netto		€ 2.361.625,66
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
opere spostamento metanodotto	€ 36.937,00	
indagini geognostiche	€ 26.531,42	
Spese generali	€ 509.462,85	
Per IVA	€ 236.162,57	
Somma b)		€ 809.093,84
TOTALE (B)		€ 3.170.719,50

C) OPERE DI COMPLETAMENTO		
a) Lavori liquidati a collaudo al netto		€ 356.524,34
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Opere fognarie complementari	€ 22.750,70	
Spese generali	€ 89.337,05	
IVA	€ 37.927,50	
Somma b)		€ 150.015,25
TOTALE (C)		€ 506.539,59

TOTALE INTERVENTO (A + B + C)		€ 4.217.926,65
--------------------------------------	--	-----------------------

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- CHE la copertura finanziaria dell'investimento è dimostrata sulla base del seguente prospetto riepilogativo:

COPERTURA FINANZIARIA		
Decreto di concessione in via provvisoria n. 1098/99		€ 4.131.655,19
Mezzi propri Consorzio cap. 287 - Bilancio 2006		€ 86.271,46
TOTALE FINANZIAMENTO A COPERTURA DELL'INTERO INVESTIMENTO		€ 4.217.926,65

RILEVATO che, in esecuzione a quanto determinato dal Direttore Generale dell'Ente nel provvedimento n°114 del 18/07/2002 occorre richiedere al Ministero del Tesoro (oggi Ministero Sviluppo Economico) deroga al limite per spese generali previsto dall'art.5 del decreto provvisorio di finanziamento n. 1098/1999;

CONSIDERATO che, in data 18 gennaio 2012 con trasmissione al Servizio e al Soggetto responsabile, la Stazione Appaltante ha già rendicontato tutta la spesa a valere sulla quota di finanziamento già erogata;

RITENUTO, pertanto, doversi richiedere al Ministero l'emanazione del Decreto di Concessione definitiva, nonchè l'accredito del restante 5% del finanziamento, pari a € 206.582,76, essendo ad oggi stato erogato da parte solo il 95%;

PROPONE AL DIRIGENTE DELEGATO

- 1) **APPROVARE** la rendicontazione finale sulla totalità della spesa relativa al Decreto di concessione in via provvisoria del Ministero del Tesoro n. 1098 dell'1/07/1999, riguardante il Progetto di infrastrutture nell'agglomerato industriale di San Cataldo, così come risultante dai seguenti prospetti riepilogativi:

A) IMPIANTO DI DEPURAZIONE		
a) Lavori liquidati a collaudo al netto		€ 418.846,55
b) Somme a disposizione		

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R.8/2012

dell'Amministrazione		
Comp.ze geolog. e prove	€ 3.474,40	
Spese generali	€ 76.461,95	
IVA	€ 41.884,66	
Somma b)		€ 121.821,01
TOTALE (A)		€ 540.667,56

B) OPERE DI URBANIZZAZIONE		
a) Lavori liquidati a collaudo al netto		€ 2.361.625,66
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
opere spostamento metanodotto	€ 36.937,00	
indagini geognostiche	€ 26.531,42	
Spese generali	€ 509.462,85	
Per IVA	€ 236.162,57	
Somma b)		€ 809.093,84
TOTALE (B)		€ 3.170.719,50

C) OPERE DI COMPLETAMENTO		
a) Lavori liquidati a collaudo al netto		€ 356.524,34
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		

Handwritten signature

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Opere fognarie complementari	€ 22.750,70	
Spese generali	€ 89.337,05	
IVA	€ 37.927,50	
Somma b)		€ 150.015,25
TOTALE (C)		€ 506.539,59

TOTALE INTERVENTO (A + B + C)		€ 4.217.926,65
-------------------------------	--	----------------

- 2) **DARE ATTO** che la copertura finanziaria dell'investimento è dimostrata sulla base del seguente prospetto riepilogativo:

COPERTURA FINANZIARIA		
Decreto di concessione in via provvisoria n. 1098/99		€ 4.131.655,19
Mezzi propri Consorzio cap. 287 - Bilancio 2006		€ 86.271,46
TOTALE FINANZIAMENTO A COPERTURA DELL'INTERO INVESTIMENTO		€ 4.217.926,65

- 3) **RICHIEDERE**, in esecuzione a quanto determinato dal Direttore Generale dell'Ente nel provvedimento n°114 del 18/07/2002, al Ministero del Tesoro (oggi Ministero Sviluppo Economico) deroga al limite per spese generali previsto dall'art.5 del decreto provvisorio di finanziamento n. 1098/1999;
- 4) **TRASMETTERE** al Ministero gli atti di collaudo delle opere finanziate con i relativi provvedimenti di approvazione.




Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- 5) **RICHIEDERE**, l'emanazione del Decreto di Concessione definitiva, nonchè il restante 5%, del finanziamento pari a € 206.582,76, essendo ad oggi stato erogato da parte del Ministero il 95%.

Caltanissetta, lì 1/12/2014

H.R.U.P.
Il Funzionario Direttivo
Ing. Salvatore Giammusso



Handwritten mark or signature



Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta, si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta.

Il Dirigente Area Servizi Tecnici
Dott. Ing. Daniele Tricomi

IL DIRIGENTE DELEGATO

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta,
- Tenuto conto che con DDG n. 21 del 04/02/2014 il Direttore Generale dell'IRSAP ha delegato alla dott.ssa Anna Di Martino le proprie funzioni in caso di assenza o impedimento;
- Visti i pareri annotati al n. 13703 del 07/11/2014 e n. 13739 del 10/11/2014 formulati dal prof. Avv. Massimiliano Marinelli il quale, in risposta a richieste avanzate dall'Istituto con note n. 13701 del 07/11/2014 e n. 13725 del 10/11/2014, si è espresso ritenendo che *"la delega in questione è correttamente rivolta ad assicurare la funzionalità dell'Ente, garantendo che, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, non si realizzi una paralisi dell'azione amministrativa, con le intuibili conseguenze sul corretto espletarsi della funzionalità dell'Istituto", ed ancora ".....l'attribuzione delle funzioni produce i suoi effetti fino a quando il Direttore Generale (indipendentemente dalla persona fisica che ricopra l'incarico) non procederà alla revoca o alla modifica di essa"*;
- Vista la nota assessoriale n. 62160/DIR del 10/11/2014, annotata al prot. n. 13740, con la quale si prende atto della DDG n. 21/2014 relativa alla delega delle funzioni del Direttore Generale alla dott.ssa Anna Di Martino;
- Vista la nota IRSAP n. 13741 dell'11/11/2014 con la quale è stato comunicato all'Assessorato Regionale Attività Produttive che gli atti gestionali dell'IRSAP e delle singole Gestioni Separate aventi carattere di indifferibilità ed urgenza saranno sottoscritti dalla Dott.ssa Anna Di Martino, Dirigente delegata alle funzioni di cui alla DDG n. 21 del 04/02/2014;
- Rilevato che a tutela dell'interesse pubblico rappresentato appare necessario assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale, al fine di evitare la possibile insorgenza di nocumento e/o danno e responsabilità

- Visto il parere favorevole del Dirigente Area Servizi Tecnici;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
-

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** la rendicontazione finale sulla totalità della spesa relativa al Decreto di concessione in via provvisoria del Ministero del Tesoro n. 1098 dell'1/07/1999, riguardante il Progetto di infrastrutture nell'agglomerato industriale di San Cataldo, così come risultante dai seguenti prospetti riepilogativi:

A) IMPIANTO DI DEPURAZIONE		
a) Lavori liquidati a collaudo al netto		€ 418.846,55
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Comp.ze geolog. e prove	€ 3.474,40	
Spese generali	€ 76.461,95	
IVA	€ 41.884,66	
Somma b)		€ 121.821,01
TOTALE (A)		€ 540.667,56

B) OPERE DI URBANIZZAZIONE		
a) Lavori liquidati a collaudo al netto		€ 2.361.625,66
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
opere spostamento metanodotto	€ 36.937,00	
indagini geognostiche	€ 26.531,42	

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Spese generali	€ 509.462,85	
Per IVA	€ 236.162,57	
Somma b)		€ 809.093,84
TOTALE (B)		€ 3.170.719,50

C) OPERE DI COMPLETAMENTO		
a) Lavori liquidati a collaudo al netto		€ 356.524,34
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Opere fognarie complementari	€ 22.750,70	
Spese generali	€ 89.337,05	
IVA	€ 37.927,50	
Somma b)		€ 150.015,25
TOTALE (C)		€ 506.539,59

TOTALE INTERVENTO (A + B + C)		€ 4.217.926,65
--------------------------------------	--	-----------------------

- 2) **DARE ATTO** che la copertura finanziaria dell'investimento è dimostrata sulla base del seguente prospetto riepilogativo:

COPERTURA FINANZIARIA		
Decreto di concessione in via provvisoria n. 1098/99		€ 4.131.655,19

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Mezzi propri Consorzio cap. 287 - Bilancio 2006		€ 86.271,46
TOTALE FINANZIAMENTO A COPERTURA DELL'INTERO INVESTIMENTO		€ 4.217.926,65

- 3) **RICHIEDERE**, in esecuzione a quanto determinato dal Direttore Generale dell'Ente nel provvedimento n°114 del 18/07/2002, al Ministero del Tesoro (oggi Ministero Sviluppo Economico) deroga al limite per spese generali previsto dall'art.5 del decreto provvisorio di finanziamento n. 1098/1999;
- 4) **TRASMETTERE** al Ministero gli atti di collaudo delle opere finanziate con i relativi provvedimenti di approvazione.
- 5) **RICHIEDERE**, l'emanazione del Decreto di Concessione definitiva, nonché il restante 5%, del finanziamento pari a € 206.582,76, essendo ad oggi stato erogato da parte del Ministero il 95%.
- 6) **DISPORRE** l'esecuzione della presente deliberazione a cura della Gestione Separata di Caltanissetta.

Il Dirigente Delegato
alle funzioni di cui alla DDC n. 21 del 04/02/2014
Dott.ssa Anna Di Martino

[Handwritten signature]
21/01/2015